

**Detailed Progress Report of Civil Works**  
**SFC Untied**

Name of the ULB :			TP SORAB					Report Date:	28/05/2010	
									(Rs. Lakhs)	
Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2009-10	26-12-2009 23-07-2009	ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	26-12-2009	25-01-2010	work completed	6.94	
2			ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಜಾಗದ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	26-12-2009	25-01-2010	work completed	4.00	
3			8ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಾಮದೇವಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಎರಡೂ ಬದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00	26-12-2009	25-01-2010	work completed	1.58	
4			9ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಮೋಹಿದ್ವೀನ್ ಸಾಬ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00	26-12-2009	25-01-2010	work completed	1.75	
5			1ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೂರು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ) ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	26-12-2009	25-01-2010	Work Completed	3.97	
6			11ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಆಲೂರು ರೆಹಮಾನ್‌ಸಾಬ್ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಎರಡೂ ಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	26-12-2009	25-01-2010	Work Completed	2.99	
7			10ನೇ ವಾರ್ಡ್ ರುಕ್ಮಾಂಗದರಪ್ಪ ವಕೀಲರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ಮತ್ತು ಡಾ::ಹಾಷಂ ಸಾಬ್ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಕನ್ನರೆನ್ನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00	26-12-2009	25-01-2010	Work Completed	0.00	

Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8			6ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸೂರೈನಾರಾಯಣ ಉಡುಪ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00	26-12-2009	25-01-2010	Work Completed	3.95	
9			3ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಕಣಿ ನಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ್ರ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಲಾಯರ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಪ್ಪರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00	26-12-2009	25-01-2010	Work Completed	3.97	
10			2ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆವರೆಗೆ 2 ಭಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00	26-12-2009	25-01-2010	Work Completed	3.52	
11			ಗುರುಭವನ ಹಿಂಭಾಗದ ಕನ್ನರೆನ್ನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ & ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಮರೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೈಡ್ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	3.85	3.85	26-12-2009	25-01-2010	Work Completed	3.79	
12			ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಿಂದ ನಿರ್ಮಲ ನಗರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ & ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಓಣಿ (ನಂದಗೋಮುಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಓಣಿ ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	4.00	26-12-2009	25-01-2010	Work Order Issued	0.00	
	2009-10	25/1/2010 2009-10	ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ	8.50	8.50	-	-	Tender submitted to council body	0.00	
			ಕಾನಕೇರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	-	-	Tender submitted to council body	0.00	

Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.50	1.50	-	-	Tender submitted to council body	0.00	
<b>Total :</b>				<b>59.85</b>	<b>59.85</b>				<b>36.46</b>	
1	2008-09		ಶ್ರೀ.ಡಿ.ಆರ್.ಶ್ರೀಧರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ & ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿಜಗುಣ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಳೇ ಕೋಟ್ ರಸ್ತೆ ದೇವಿಕ್ಕಿನಕನಿಂದ ಹಳೇ ಪೋಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಾಬ್‌ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಭೂತಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ & ಮರು ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ	25.50	25.50	6/2/2009	21/08/2009	<b>Work Completed</b>	26.83	
			ಹಿರೇಶಕುನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಕನ್ನರವೆನ್ನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಂಕದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ) 3)ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಭಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4)ಗುಡಿಗಾರ್ ಶಾಮಣ್ಣ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ತಿಪ್ಪೇಗೌಡ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದವರೆಗೆ ಕನ್ನರವೆನ್ನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ 5) ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	26.95	26.80	6/2/2009	8/1/2010	<b>Work Completed</b>	28.23	

Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3			1)ರಂಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ಮರೂರು ರಸ್ತೆ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ 3)ಮಡಿವಾಳರ ಕೇರಿಯ ರಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ & ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ 4) ಸುರಬ್ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಅಮ್ಮತ ಹೋಟೆಲ್‌ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಎರಡೂ ಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.50	25.35	6/2/2009	1/10/2009	<b>Work Completed</b>	23.84	
4			1)ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ರಸ್ತೆ 2)ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ 2)ಕೊಡಕಣಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್, 4)ಡೆಕ್‌ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ 3)ಮಿನಿವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ & 2)ಡೆಕ್ ಡೆಕ್‌ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ 4)ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (ವ್ಯಾಟನರಿ ಡಾಡಕ್ಕರ್ ಮನೆವರೆಗೆ) ಹಾಗೂ ಕರೆಸ್ತಾಮಿ ಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	26.00	25.94	6/2/2009	1/10/2009	<b>Work Completed</b>	26.89	

Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5			1)ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನಿಂದ ರಮೇಶಾಛಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2)ಆನೇ ಮುಡಿಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಪಿ ವರ್ಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸೈಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಹಾಗೂ ಆನೇ ಮುಡಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ 3) ಸೊಪ್ಪಿನಕೇರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	27.00	26.87	6/2/2009	2/12/2009	Work Completed	28.90	
<b>Total :</b>				<b>130.95</b>	<b>130.46</b>					
1	2007-08	01-09-2007 30-03-2009	ಸೊರಬ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡದ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಖಬರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೋರ್ಡ್‌ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	2/9/2007	1/10/2007	Work Completed	10.00	
2			ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರ ಸ.ನಂ. 113ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೋರ್ಡ್‌ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	2/9/2007	1/10/2007	Work Completed	10.00	
3			ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರ ಸ.ನಂ. 113ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಚಿತಾಗಾರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	2/9/2007	1/10/2007	Work Completed	3.00	

Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4			ತಿರುಮಪಲಾರು ರಸ್ತೆಗೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	2/9/2007	1/10/2007	Work Completed	5.00	
5			ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿಂದ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಮುಖಾಂತರ ಮರೂರು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	6.50	2/9/2007	1/10/2007	Work Completed	6.50	
6			10ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಜಂಗಿನಕೊಪ್ಪ ಸೇತುವೆವರೆಗೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	6.00	6.00	2/9/2007	1/10/2007	Work Completed	6.00	
7			ಹಳೇ ಪೋಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹದಿಂದ ಮರೂರು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿವರೆಗೆ)	10.00	10.00	2/9/2007	1/10/2007	Work Completed	10.00	
8			5ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಜಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ 3ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಿಟ್ಟಕ್ಕಿ ಜೀವಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಾರ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	2/9/2007	1/10/2007	Work Completed	10.00	
9			ರಂಗನಾಥ ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ಪ ವಕೀಲರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	2/9/2007	1/10/2007	Work Completed	5.00	
10			ಮಹಾಲಸ ಗೋಲ್ಡ್‌ಸ್ಮಿತ್ ಇವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕಾನಕೇರಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಿರೇಶಕುನವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಾರ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	10.00	10.00	2/9/2007	1/10/2007	Work Completed	10.00	

Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11			ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	5.00	5.00	2/9/2007	1/10/2007	Work Completed	5.00	
12			ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ತರಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾಂಸ)	5.00	5.00	2/9/2007	1/10/2007	Work Completed	5.00	
13			ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ ಬೋವಿ ಗುತ್ಯಪ್ಪನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹಿರೇಶಕುನವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಅಂತೋನಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಿಂದ ಬಿ.ಇ.ಓ ಆಪಿಸ್‌ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	4.00	2/9/2007	1/10/2007	Work Completed	4.00	
14			ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕ್ವಾಟ್ರಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	1.50	2/9/2007	1/10/2007	Work Completed	1.50	
15			ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2ರ ಜಿ. ಎಸ್.ಎಲ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಖಯುಂ ಮನೆವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್, ಒಂದು ಡೆಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	6.00	23/07/2009	22/07/2009	Work Completed	6.00	
16			ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2ರ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಲಂಬಾಣಿ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ	1.50	1.50	23/07/2009	22/07/2009	Work Completed	1.50	
17			ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2ರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	23/07/2009	22/07/2009	Work Completed	2.50	

Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18			9ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಅಹಮ್ಮದ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	23/07/2009	22/07/2009	Work Completed	2.00	
19			ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3ರ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಬಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಮತ್ತು ನೀಲಶೇಖರಪ್ಪನ ಮನೆ ಮುಂಬಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬಂಗಾರಣ್ಣನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	23/07/2009	22/07/2009	Work Completed	2.00	
20			ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3ರ ತಿಮ್ಮೇಶಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಹಾಗೂ ಪರಶುರಾಮ ಮನೆ ಮುಭಾಗ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1.00	23/07/2009	22/07/2009	Work Completed	1.00	
21			ವಾರ್ಡ್ ನಂ 6ರ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಶಿವಾಜಿ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	23/07/2009	22/07/2009	Work Completed	7.00	
22			ವಾರ್ಡ್ ನಂ 5ರ ಮಹಲಾಸ ಗೋಲ್ಡ್‌ಸ್ಟಿತ್ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗದಿಂದ ಲೋಲಾಕ್ಷಮ್ಮನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	23/07/2009	22/07/2009	Work Completed	3.00	

Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23			8ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ಅಶ್ವಥ್ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ತ್ರೀಪೇಣಿ ಲಾಡ್ಜಿನಿಂದ ಸಹರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಂಬ್ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	23/07/2009	22/07/2009	Work Completed	3.00	
24			11ವಾರ್ಡಿನ ಕುಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮೇಸ್ತೀ ಮನೆವರೆಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	23/07/2009	22/07/2009	Work Completed	2.00	
25			ಹಿಂದು ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಶೆಲ್ವರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	-	-	Tender submitted to council body	0.00	
			ಹಿಂದು ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಚಿತಗಾರಕ್ಕೆ ಶವ ಸುಡುವ ಒಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.50	-	-	Tender submitted to council body	0.00	
<b>Total :</b>				<b>124.00</b>	<b>121.00</b>				<b>121.00</b>	
1		24-07-2008	ಒಂದನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಗಫಾರಸ್ ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಣಿ ಮೇಸ್ತೀ ಮನೆವರೆಗೆ ರಾಮಾಚಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಕಡಣಿಯವರ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ, ರವಿಮನೆಯಿಂದ ಮರೂರು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಭಾಗ, ಡಬ್ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಡ್‌ಸಾಬ್‌ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಪಗ್ಗಿ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.50	2.50	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	2.50	

Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2			ಎರಡನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಭಾಗದ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ತೆಗೆದು ಮೆಸಿಂಟ್ರಿಡ್ರೈನ್(ಬಾಕ್ಸ್) ಕಾಮಗಾರಿ ಇದೇ ಚಪ್ಪಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಮನೆಯ ಎರಡೂ ಭಾಗ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	1.50	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	1.50	
3			ಎರಡನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹ್ಯದ್ ಸಾಬ್ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದವರೆಗೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.50	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	0.50	
4			ಮೂರನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಲರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದು.	1.20	1.20	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	1.20	
5			ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಮ್ಮರವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಒಂದು ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೋರಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.30	0.30	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	0.30	
6			ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ ತಿಮ್ಮೇಶಿ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	1.00	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	1.00	
7			ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಅಡಿಗರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸೈಡ್ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಭರಮ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.75	0.75	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	0.75	

Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	2006-07		ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಲಂಬಾಣಿ ಈರಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಖರ್ ರವರ ಮಿಲ್‌ವರೆಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.50	0.50	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	0.50	
9			ಅಮೋಘ ಕಾರ್ನರ್‌ನಿಂದ ಗೌಳಿ ರಾಮಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.50	0.50	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	0.50	
10			10ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಳೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	1.00	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	1.00	
11			ಹೊಸಬಾಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರೀಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	1.00	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	1.00	
12			ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಫೈವ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ವರೆಗೆ ರೀಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ,ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.20	1.20	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	1.20	
13			ಮನೋಹರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಡೆಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.30	0.30	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	0.30	
14			ಗುಡ್ಡಣ್ಣನವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಲು ಡೆಕ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು.	0.30	0.30	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	0.30	
15			9ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಲಯನ್ಸ್ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು (9ನೇ ವಾರ್ಡ್)	1.10	1.10	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	1.10	

<i>Sl No.</i>	<i>Financial Year and fund details</i>	<i>Date of Approval from DC Office</i>	<i>Name of the work</i>	<i>Estimate Cost</i>	<i>Tender Amount</i>	<i>Date of Commencement of Work</i>	<i>Completion date as per tender agreement</i>	<i>Physical Progress</i>	<i>Finance progress</i>	<i>Remarks</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>16</b>			ತಮ್ಮಣ್ಣಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಾರ್ ಮನೆಯವರೆಗಿನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಬದಿ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(9ನೇ ವಾರ್ಡ್)	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	<b>12/8/2008</b>	<b>11/9/2008</b>	<b>Work Completed</b>	<b>0.60</b>	
<b>17</b>			ಹತ್ತನೇ ವಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಂಡಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಹೊಸ ಚರಂಡಿ ದುಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	<b>1.25</b>	<b>1.25</b>	<b>12/8/2008</b>	<b>11/9/2008</b>	<b>Work Completed</b>	<b>1.25</b>	
<b>18</b>			ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪಕ್ಕೀರಮ್ಮನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	<b>0.75</b>	<b>0.75</b>	<b>12/8/2008</b>	<b>11/9/2008</b>	<b>Work Completed</b>	<b>0.75</b>	
<b>19</b>			ಹನೀಫಾಸಾಬ್ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>12/8/2008</b>	<b>11/9/2008</b>	<b>Work Completed</b>	<b>0.50</b>	
<b>20</b>			ಆನೇಖಾದರ್‌ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಭವಾನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಸ್ಯೇಲ್‌ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	<b>12/8/2008</b>	<b>11/9/2008</b>	<b>Work Completed</b>	<b>2.50</b>	
<b>21</b>			ಮರೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>12/8/2008</b>	<b>11/9/2008</b>	<b>Work Completed</b>	<b>2.00</b>	
<b>22</b>			ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಲಯನ್ಸ್ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(9ನೇ ವಾರ್ಡ್)	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>	<b>12/8/2008</b>	<b>11/9/2008</b>	<b>Work Completed</b>	<b>1.10</b>	

Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23			ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ ಅಂತೋನಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹಿರೇಶಕುನ ಊರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಕಡೆ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವುದು	1.00	1.00	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	1.00	
24			ವಾರ್ಡ್ ನಂ.5ರ ಮಡಿವಾಳರ ಕೇರಿಯಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.50	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	0.50	
25			5ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮರೂರು ರಸ್ತೆ ಸೀನಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳೇ ಪೋಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹದವರೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	2.50	
26			1ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬೂತಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.50	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	1.50	
27			7ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಗಡಿ ಗಣಪತಪ್ಪರವರ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹಳೇ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಓಣಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1.00	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	1.00	
28			ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ , ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್ಕಿಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	4.50	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	4.50	
			ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	12/8/2008	11/9/2008	Work Completed	0.00	

<i>Sl No.</i>	<i>Financial Year and fund details</i>	<i>Date of Approval from DC Office</i>	<i>Name of the work</i>	<i>Estimate Cost</i>	<i>Tender Amount</i>	<i>Date of Commencement of Work</i>	<i>Completion date as per tender agreement</i>	<i>Physical Progress</i>	<i>Finance progress</i>	<i>Remarks</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>Total :</b>				<b>38.35</b>	<b>38.35</b>				<b>482.96</b>	

**Detailed Progress Report of Civil Works**  
**SFC Special**

Name of the ULB :		sorab					As on :		28/05/2010	
									(Rs. Lakhs)	
Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	physical progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2009-10		Nil							
<b>Total :</b>									0	
1	S.F.C. Special	26-12-2009	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎದುರು ಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	73.00	73.00	5/12/2009		work in progress	33.00	
		02-2009	5 ಸೋರಬ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ, ಹಳೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ, ಒಳರಸ್ತೆ, ಮೀನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕೊಠಡಿ, 2 ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, 2 ಕನ್ಸರ್ವೇನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	20.00	20.00	26-12-2009	25-01/2010	50% work completed	5.65	
			ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದಂಡಾವತಿ ನದಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸೋಪಾನಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	23-07-2009	22-08-2009	work in progress	1.90	water lagged area

SI No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	physical progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4			1)ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಗುರುಭವನದ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಉಡುಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ & ಡಾಂಬರೀಕರಣ 2)ಮರೂರು ರಸ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಗಣೇಶ್‌ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ತಿರುಮಲಾಪುರ ಮೂಡಿ ಜಗದೀಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3)ಹಳೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹಳೇ ಪೋಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹದವರೆಗೆ ಮತ್ತು 10ನೇ ವಾರ್ಡ್ ದುರ್ಗಾಂಬ ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸಬಾಳೆ ಕಟ್ಟಡದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.00	6/2/2009	5/3/2009	work completed	25.19	
<b>Total :</b>				<b>125.00</b>					<b>65.74</b>	
1		22-02-2008 24-11-2006	7ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಾಮದೇವಗಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುರುಭವನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಹೇಂದ್ರಕರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1.00	15-07-2007	14-06-2007	Work Completed	1.00	
2			11ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಗಜಾನನ ಹೋಟೆಲ್‌ವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಜಯಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅನೇಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ	2.60	2.60	15-07-2007	14-06-2007	Work Completed	2.60	

SI No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	physical progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	S.F.C. Special		6ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಹಳೇ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 5ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಬಿ.ಇ.ಓ ಆಫೀಸ್ ಬದಿ ,ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಕಡೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.	1.40	1.40	15-07-2007	14-06-2007	Work Completed	1.40	
4			1ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಗಫಾರ್‌ಸಾಬ್ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮರೂರು ರಸ್ತೆ ಮಂಜಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮಸೀದಿ ಮುಂಬಾಗದ ಸುದೀರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮರೂರು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	4.00	4.00	15-07-2007	14-06-2007	Work Completed	4.00	
5			ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ ಕುಂಬಾರಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಪೋಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಘುಪತಿ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ	1.00	1.00	12/12/2008	11/1/2009	Work Completed	1.00	
<b>Total :</b>				<b>10.00</b>					<b>10.00</b>	
1	2006-07		<b>Nil</b>							
<b>Total :</b>									<b>161.48</b>	







**Detailed Progress Report of Civil Works**  
**12th Fin Roads & Bridges**

Name of the ULB : TP SORAB

As on : 28/05/2010

(Rs. Lakhs)										
Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12th Fin Roads a	21-12-2009	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಉಡುಪ ಮನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	26-12-2009	25-01-2010	Work Completed	4.99	
<b>Total :</b>				5.00	5.00				4.99	
1	12th Fin Roads a	27-02-2009	ಸೊರಬ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನೇಜ್	5.00	5.00	27-02-2009	26-03-2009	Work Completed	5.00	
<b>Total :</b>				5.00	5.00				5.00	
1	12th Fin Roads and Bidges		10ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ದುರ್ಗಂಬ ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಡಾಹಾಷಂ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	22-11-2008	21-12-2008	Work Completed	5.00	
<b>Total :</b>				5.00	5.00				5.00	
1			1ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮಂಜು ಮೇಸ್ತೀ ಮನೆ ಮರೂರು ರಸ್ತೆ ಮಂಜಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮುನ್ನಾಸಾಬ್‌ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ ಮರೂರು ರಸ್ತೆ ಜಯದೇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.90	0.90	2/4/2007	1/5/2007	Work Completed	0.90	

SI No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	nce Roads a	24-11-2006	2ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಗುಡ್ಡೇಶಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ಶಾಂತಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಶಾಕೀರ್ ಮನೆಯಿಂದ(ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ)ಉಳವಿ ಹುಚ್ಚಣ್ಣನ ಹಿತ್ತಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕೊಡಕಣಿ ದಿನೇಶ ಅಂಗಡಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಧ ಶಕುಂತಲಮ್ಮನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವಹಾಬ್‌ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಡಕಣಿ ಅಂಗಡಿ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2.90	2.90	2/4/2007	1/5/2007	Work Completed	2.90	
3			ವಾರ್ಡ್ ನಂ 10ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕ ಸಹರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು 2ಕಡೆ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.66	0.66	2/4/2007	1/5/2007	Work Completed	0.66	
<b>Total :</b>				4.46	4.46				34.44	

**Detailed progress report of works**  
**12th Fin Untied**

Name of the ULB : TP SORAB

As on : 28/5/2010  
(Rs. Lakhs)

SI No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2009-10	21-12-2009	10ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	26-12-2009	25-01-2010	work in progress	1.82	
<b>Total :</b>				<b>4.50</b>	<b>4.50</b>				<b>1.82</b>	
1	2008-09	25-09-2009	8ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಗುರುಮಂದಿರ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.75	1.75	25-09-2009	24-10-2009	Work Completed	1.75	
2			ಕಛೇರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾರ್ಡ್‌ರವರ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಪಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ , ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಷನ್, ಪೆಂಟಿಂಗ್, ವೈರಿಂಗ್ , ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	2.83	2.83	18-09-2009	19-10-2009	Work Completed	2.83	
<b>Total :</b>				<b>4.58</b>	<b>4.58</b>				<b>4.58</b>	
1	2007-08	6/11/2008 18-02-2009	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 9ರ ಮೆಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಭಾಷಾಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಗಾರ್ಡ್ ರವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕನ್ಸರ್ವೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ	1.29	1.29	22-11-2008	21-12-2008	Work Completed	1.29	
2			ವಾರ್ಡ್ ನಂ 9ರ ಕತ್ತದ ಅಂಗಡಿ ಸಾಹೇಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕನ್ಸರ್ವೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1.00	22-11-2008	21-12-2008	Work Completed	1.00	
3			ಹಾಲಿ ಇರುವ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.29	2.29	20-02-2009	19-03-2009	Work Completed	2.29	
<b>Total :</b>				<b>4.58</b>	<b>4.58</b>				<b>4.58</b>	



**Detailed Progress Report of Civil Works**  
**12 th Fin SWM**

Name of the ULB : TP SORAB

As on :28/05/2010

(Rs. Lakhs)

	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2009-10	26-12-2009	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಶೇಖರಣೆಯ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಕರೀದಿಸುವುದು.	0.25	0.25	26-12-2009	25-01-2010	Work Completed	0.00	
2			ಸೊರಬ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಜಾಗದ ಸ.ನಂ.28ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	26-12-2009	25-01-2010	Work Completed	9.69	
3			ಸೊರಬ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಜಾಗದ ಸ.ನಂ.29ರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಬಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	3.50	3.50	26-12-2009	25-01-2010	Work Completed	2.91	
4			ಸೊರಬ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ(ಲೈನ್ ಎಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರಂ ಅಳವಡಿಸುವುದು)	2.50	2.50	26-12-2009	25-01-2010	work progress		
5			ಸೊರಬ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಜಾಗದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	9.00	26-12-2009	25-01-2010	Work Completed	5.18	
<b>Total :</b>				<b>25.25</b>	<b>25.25</b>				<b>17.78</b>	

	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2008-09	25-09-2009	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಖರೀದಿಸುವುದು.( 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಕಂತು)	0.50	0.50	25-09-2009	24-10-2009	Work Completed	0.50	
<b>Total :</b>				0.50	0.50				0.50	
1	2007-08	18-02-2009	ಸರ್ವೆ ನಂ 28/29ರಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಗುಂಡಿ ಹೊಡೆಯುವುದು	0.25	0.25	20-02-2009	19-02-2009	Work Completed	0.25	
<b>Total :</b>				0.25	0.25				0.25	
1	2006-07	27-02-2009	ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.90	1.90	27-02-2009	26-03-2009	Work Completed	1.90	
2			ಸಾಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಡೆಕ್‌ಸ್ಟ್ರಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.75	0.75	27-02-2009	26-03-2009	Work Completed	0.75	
3			ಸರ್ವೆ ನಂ. 28,29 ರಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು	0.50	0.50	27-02-2009	26-03-2009	Work Completed	0.50	
4			ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	2.00	2.00	27-02-2009	26-03-2009	Work Completed	2.00	
5			ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	27-02-2009	26-03-2009	Work Completed	3.00	

	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6			ಕಸಬೇಖರಣೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿ ಕಸದ ಪೀಟೋಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50	0.50	27-02-2009	26-03-2009	Work Completed	0.50	
7			ಸರ್ವೆ ನಂ. 28,29ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	27-02-2009	26-03-2009	Work Completed	7.00	
<b>Total :</b>				<b>15.65</b>	<b>15.65</b>				<b>52.71</b>	

## Detailed Progress Report of Civil Works

22.75%

Name of the ULB : TP SORAB

As on :28/05/2010

(Rs. Lakhs)

SI No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2			ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೀಠೋಪಕರಣ	10.00	10.00			work in progress	2.99	
3			ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು	1.47	1.47			Tender opened and work order issued		
5			ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವುದು(ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 30,000.00)(22x30,000)	6.60	6.60				0.00	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ
6	2009-10	13/11/2009	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವುದು.(11x50,000)	5.50	5.50					ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ

SI No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7			ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಕೃತಕ ಅಂಗ ಜೋಡನೆ ಹಾಗೂ ಬಾರಿಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವುದು	2.00	2.00					ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ
8			ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನೆರವು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	0.40	0.40					ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ
9			2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಖರೀದಿಸಿ ನೀಡುವುದು	0.74	0.74					ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಟೇಬಲ್ ಕರೀದಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
10			ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ	1.00	1.00					
<b>Total :</b>				<b>27.71</b>	<b>27.71</b>				<b>2.99</b>	
1			ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪ್ರಿಲ್ವರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	2.00	2.00	2/2/2009	1/3/2009	Work Completed	2.00	
2			ವಾರ್ಡ್ ನಂ 2 ಮತ್ತು 5ರಲ್ಲಿ ತಲಾ 1 ರಂತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	2/2/2009	1/3/2009	Work Completed	5.00	

SI No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2008-09	28/01/2009	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	2/2/2009	1/3/2009	Work Completed	4.85	
4			ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂರು ಹಂತದ ಫೋಟೋ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಷರತ್ತು)	5.00	5.00	2/2/2009	1/3/2009	Work Completed	4.45	
5			ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸುವುದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸುವುದು	4.10	4.10	2/2/2009	1/3/2009	Work Completed	4.10	
6			ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	2.50	2.50	2/2/2009	1/3/2009	Work Completed	2.50	
7			ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್, ಟೇಬಲ್ ಖರೀದಿಸಿ ವಿತರಿಸುವುದು	7.00	7.00	2/2/2009	1/3/2009	Work Completed	7.00	
8			ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಮಿಷನ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಖರೀದಿಸಿ ವಿತರಿಸುವುದು	1.60	1.60	2/2/2009	1/3/2009	Work Completed	1.60	
9			ಅಂಬೇಡ್ಕೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಟ್ರಿಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	1.80	1.80	2/2/2009	1/3/2009	Work Completed	1.80	

SI No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Total :</b>				<b>34.00</b>	<b>34.00</b>				<b>33.30</b>	
1	2007-08	1/9/2007	ಸೋರಬ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಡಾ::ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಡಾವಣೆ ನಾರಾಯಣಿ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ಉರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	2/9/2007	1/10/2007	Work Completed	10.00	
			ಸೋರಬ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಡಾ::ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00	2/9/2007	1/10/2007	Work Completed	4.00	
<b>Total :</b>				<b>14.00</b>	<b>14.00</b>				<b>14.00</b>	
1	2006-07		Nil							
<b>Total :</b>									<b>100.58</b>	

**Detailed Progress Report of Civil Works**  
CMSMTDP

Name of the ULB : TP SORAB

As on :25/01/2010

(Rs. Lakhs)

Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2009-10	2/11/2009	ಸೋರಬ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಫೋಷಿತ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	2/11/2009	1/2/2010	work completed	43.89	
2			ಸೋರಬ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಫೋಷಿತ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	2/11/2009	1/2/2010	work completed	35.49	
3			ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	30.00	30.00	2/11/2009	1/12/2009	work completed	19.24	
4			ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದವರೆಗೆ (ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ) ಮತ್ತು ಪೋಲಿಸ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ರಸ್ತೆ ಫೇವರ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	30.00	2/11/2009	1/2/2010	work completed	0.00	
5			ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ ಯೋಜನೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಯ ಒಂದನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	50.00	2/11/2009	1/2/2010	80% work completed	19.50	
6			ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಫೇವರ್ ಮುಖಾಂತರ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	40.00	2/11/2009	1/2/2010	work completed	30.87	

Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7			ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1ನೇ ಹಂತ)	150.00	150.00	-	-	work started	0.00	
1	2009-10	27-3-2010	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3ರ ಆಯ್ದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00	9.00	-	-	Tender submitted to Dudc	9.00	
2			ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಡಾವಣೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಪೇವರ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	9.00	-	-	b	9.00	
3			ಸುರಬ್ಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಜಂಗಿನಕೊಪ್ಪ ಸೇತುವೆವರೆಗೆ ಪೇವರ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ	19.00	19.00	-	-	Tender submitted to Dudc	19.00	
4			9ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಾಷಾಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ	9.00	9.00	-	-	Tender submitted to Dudc	9.00	
5			8ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಾಮದೇವಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	9.00	-	-	Tender submitted to Dudc	9.00	
6			ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ಎರಡೂಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	9.00	-	-	Tender submitted to Dudc	9.00	

Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7			ಗುರುಭವನದಿಂದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಉಡುಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಎರಡೂಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	9.00	-	-	Tender submitted to Dudc	9.00	
8			ಮಡಿವಾಳರ ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಎರಡೂಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	9.00	-	-	Tender submitted to Dudc	9.00	
9			ಲೋಲಾಕ್ಷಮ್ಮ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಎರಡೂಬದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	9.00	-	-	Tender submitted to Dudc	9.00	
10			2ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ವರೆಗೆ ಎರಡೂಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಖಹೀಂ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆಸ್ವಾಮಿಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ಎರಡೂಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	9.00	-	-	Tender submitted to Dudc	9.00	
<b>Total :</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>				<b>248.99</b>	

**Detailed progress report of civil works**  
**IDSMT**

Name of the ULB : TP SORAB

As on :28/05/2010  
(Rs. Lakhs)

Sl No.	Financial Year and fund details	Date of Approval from DC Office	Name of the work	Estimate Cost	Tender Amount	Date of Commencement of Work	Completion date as per tender agreement	Physical Progress	Finance progress	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2009-10		Nil							
Total :									0	
1	2008-09		Nil							
Total :										
1	2007-08		Nil							
Total :										
1	2006-07	8/6/2009	ಸೋರಬ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	51.00	51.00	23-07-2009	22-01-2010	Progress	42.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ
Total :				51.00	51.00				42.11	

